

RZB - Neubau Realschule, GT-Zentrum und Sporthalle

Kostenkontrolle

				14.04.2011 DS 61/2011	28.11.2011
KGR	Hochbau/Außenanlage	BA 01	BA 02	Kostenber. gesamt	aktuelle Kostenprognose
		Schule-GT	4-fach Sporthalle		
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	1.225.188,42	394.852,34	1.620.040,76	1.400.240,21
300	Bauwerk - Baukonstruktion	16.269.168,30	5.051.573,80	21.320.742,10	21.043.550,03
400	Bauwerk - Technische Anlagen	7.276.628,96	1.500.660,81	8.777.289,76	8.519.731,24
500	Außenanlagen	1.395.130,71	355.661,31	1.750.792,02	1.716.007,87
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.412.601,40	48.552,00	1.461.153,40	1.693.494,58
700	Nebenkosten	4.513.616,47	1.411.856,03	5.925.472,51	5.885.168,53
gesamt	brutto	32.092.334,26	8.763.156,29	40.855.490,55	40.258.192,46
	abzügl. Mwst. Mensa	-290.876,90			-290.876,90
gesamt	brutto	31.801.457,36	8.763.156,29	40.564.613,65	39.967.315,56
Vergabe	Herrichten Baugel. DS 44/2011			-661.634,19	
GESAMT SCHULE GT u. SPORTHALLE				39.902.979,46	39.967.315,56

Sportfreiflächen	Kostenberech.	Kostenstand
Neubau Kunstrasenplatz	1.250.000,00	1.250.000,00
Ersatz Kleinspielfeld	400.000,00	216.822,50
Ersatz 100 m Bahn	82.000,00	82.000,00
Neubau Sportanlage Kreis	786.000,00	786.000,00
Skateranlage	274.000,00	274.000,00
Grünflächen u. Wege weg. Verlagerung Sportstätten	270.000,00	270.000,00
Ergänzung Umkleiden Erlenweg	460.000,00	460.000,00
Gesamt Sportfreiflächen	3.522.000,00	3.338.822,50

Verkehr	Kostenberech.	Kostenstand
Hans-Liebherr-Str.	675.000,00	675.000,00
Wilhelm-Leger-Str. incl. Kreisel	365.000,00	580.000,00
Parkplatz auf Schulgelände	100.000,00	94.468,00
Erlenweg	180.000,00	180.000,00
Gesamt Verkehr	1.320.000,00	1.529.468,00

	44.744.979,46	44.835.606,06
--	----------------------	----------------------