

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 281/2015**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	21.01.2016

Baubetriebsamt Biberach Neubau einer Salzlagerhalle Kostenfeststellung

I. Information

1) Kurzfassung

Eine notwendige Ausweitung der Salzlagerkapazitäten beim Baubetriebsamt wegen Lieferengpässen im Winterdienst 2009/2010 und 2010/2011 wurde am 22.09.2011 im Bauausschuss dargestellt (Drucksache Nr. 151/2011) und dem Neubau einer Salzlagerhalle daraufhin zugestimmt. Die schlüsselfertige Erstellung wurde im Mai 2012 öffentlich ausgeschrieben und an die Firmen der Bietergemeinschaft Hagel Holzbau, Äpfingen und Härle, Maselheim mit einer Auftragssumme in Höhe von 209.094,90 € vergeben. Die Vergabeinformation erfolgte in der Sitzung am 17.09.2012 an den Bauausschuss (Drucksache Nr.128/2012).

2) Kostenberechnung

Die vom Bauausschuss genehmigten und im Haushaltsplan 2012 zu Verfügung gestellten Mittel aus der Kostenberechnung beliefen sich auf 240.000,00 €.

3) Baumaßnahme

Die Bauzeit erstreckte sich von Ende Juli 2012 bis Ende September 2012. Im Herbst 2012/2013 wurde die Salzlagerhalle zum ersten Mal mit Streusalz befüllt. Die Baumaßnahme wurde vom Hochbauamt durchgeführt.

4) Finanzierung

Haushaltsmittel wurden im HH-Jahr 2012 wie folgt bereitgestellt:

Bereitgestellte Mittel gesamt **240.000,00 €**

5) Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

Kostengruppen	Kosten
100 Grundstück	0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	0,00 €
300 + 400 Bauwerk – Baukonstruktion + TGA	230.669,94 €
500 Außenanlage	0,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
700 Baunebenkosten	7.044,73 €
Gesamtkosten	237.714,67 €

Damit wurde die Salzlagerhalle mit 2.285,34 € unter den ursprünglich veranschlagten Kosten abgerechnet.

Kopf