



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 102/2011

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	11.7.2011

Anbau Kulturhalle Abdera

Kostenfeststellung

I. Information

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2008 die Realisierung eines Anbaues an die Kulturhalle Abdera - Eingangsfoyer mit Garderobe - beschlossen (DS 235/2008).

Mit der Planung und Durchführung des Bauvorhabens wurden die Architekten Kull und Woitun, Biberach beauftragt. Die Zusammenarbeit mit den Architekten wie auch die Durchführung der Maßnahme verliefen gut. Der Terminplan wurde eingehalten.

Kostenschätzung:

Die vom Gemeinderat genehmigte Kostenschätzung (DS 235/2008) belief sich auf 207.200 €.

Baumaßnahme:

Die Durchführung des Projektes erstreckte sich von Ende Juni 2009 bis Ende September 2009.

Die Stadt Biberach und der Lilienthal e.V. nahmen nach ca. 3 Monaten Bauzeit den Anbau Kulturhalle Abdera am 2. Oktober 2009 offiziell mit einer Einweihungsfeier in Betrieb.

Da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt, war im Haushaltsplan nur die um die Mehrwertsteuer verringerte Summe bereitzustellen.

Haushaltsplan 2009 bereitgestellt: 175.000,00 €

Die Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

Kostengruppen		Kosten netto
100	Grundstück	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	90.206,34 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	18.161,54 €
500	Außenanlage	6.339,32 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	9.747,80 €
700	Baunebenkosten	26.393,36 €
	Gesamtkosten netto	150.848,36 €

Damit wurde die Baumaßnahme mit ca. 24.000 € unter den veranschlagten Kosten abgerechnet.

Kopf