

RZB - Neubau Realschule mit Sporthalle

Kostenkontrolle

					14.04.2011 DS 61/2011	28.11.2011 DS 199/2011	09.02.2012 DS 15/2012	29.05.2012 DS 85/2012	05.10.2012 DS 161/2012	13.12.2012
KGR	Hochbau/Außenanlage	BA 01	2	BA 02	Kostenber. gesamt	Kostenprogn.	Kostenprogn.	Kostenprogn.	Kostenprogn.	aktuelle Kostenprognose
		Schule-GT	GT	Sporthalle						
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	1.225.188,42		394.852,34	1.620.040,76	1.400.240,21	1.399.237,97	1.414.449,36	1.409.030,77	1.270.208,20
300	Bauwerk - Baukonstruktion	16.269.168,30		5.051.573,80	21.320.742,10	21.043.550,03	21.106.710,33	21.586.167,96	21.811.539,87	22.063.184,47
400	Bauwerk - Technische Anlagen	7.276.628,96		1.500.660,81	8.777.289,76	8.519.731,24	8.483.129,36	8.284.460,06	8.248.413,66	8.262.192,73
500	Außenanlagen	1.395.130,71		355.661,31	1.750.792,02	1.716.007,87	1.710.444,12	2.131.984,78	2.131.346,96	2.174.287,64
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.412.601,40		48.552,00	1.461.153,40	1.693.494,58	1.672.594,58	1.494.961,77	1.494.961,77	1.494.961,77
700	Nebenkosten	4.513.616,47		1.411.856,03	5.925.472,51	5.885.168,53	5.920.997,33	5.922.834,74	5.954.162,92	5.970.430,35
gesamt	brutto	32.092.334,26	0,00	8.763.156,29	40.855.490,55	40.258.192,46	40.293.113,69	40.834.858,67	41.049.455,95	41.235.265,16
	abzügl. Mwst. Mensa	-290.876,90			-290.876,90	-290.876,90	-290.876,90	-290.876,90	-290.876,90	-290.876,90
gesamt	brutto	31.801.457,36	0,00	8.763.156,29	40.564.613,65	39.967.315,56	40.002.236,79	40.543.981,77	40.758.579,05	40.944.388,26
Vergabe	Herrichten Baugel. DS 44/2011				-661.634,19					
GESAMT SCHULE GT u. SPORTHALLE					39.902.979,46					

	Sportfreiflächen				Kostenberech.	Kostenstand 28.11.2011	Kostenstand 09.02.2012	Kostenstand 29.05.2012	Kostenstand 01.10.2012	aktuelle Kostenprognose
	Neubau Kunstrasenplatz				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.052.825,64	1.052.825,64	1.029.643,89
	Ersatz Kleinspielfeld				400.000,00	216.822,50	216.822,50	in KGR 500	in KGR 500	in KGR 500
	Ersatz 100 m Bahn				82.000,00	82.000,00	82.000,00	104.000,00	104.000,00	98.555,19
	Neubau Sportanlage Kreis				786.000,00	786.000,00	786.000,00	877.450,00	877.450,00	873.396,31
	Skateranlage				274.000,00	274.000,00	274.000,00	255.958,28	255.958,28	263.359,87
	Grünflächen u. Wege weg. Verlagerung Sportstätten				270.000,00	270.000,00	270.000,00	223.430,82	223.430,82	226.154,81
	Ergänzung Umkleiden Erlenweg				460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	342.000,00	342.000,00
	Ertüchtigung Kreissportplatz							136.418,33	136.418,33	136.252,67
	Gesamt Sportfreiflächen				3.522.000,00	3.338.822,50	3.338.822,50	3.110.083,07	2.992.083,07	2.969.362,74

	Verkehr				Kostenberech.	Kostenstand 28.11.2011	Kostenstand 09.02.2012	Kostenstand 29.05.2012	Kostenstand 01.10.2012	aktuelle Kostenprognose
	Parkplatz auf Schulgelände				100.000,00	94.468,00	94.468,00	in KGR 500	in KGR 500	in KGR 500
	Hans-Liebherr-Str.				675.000,00	675.000,00				
	Wilhelm-Leger-Str. incl. Kreisel				365.000,00	580.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	Erlenweg				180.000,00	180.000,00				
	Gesamt Verkehr				1.320.000,00	1.529.468,00	1.434.468,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00

					44.744.979,46	44.835.606,06	44.775.527,29	44.994.064,84	45.090.662,12	45.253.751,00
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Die Fortschreibung der Prognosezahlen beruht auf weiteren Vergaben, Nachträgen, Abrechnungen, die jeweils aktuell eingearbeitet werden.

Es ist in jedem Gewerk die letzte verfügbare Summe dargestellt.