Haushaltstelle <u>Baumaßnahmen</u>	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf It Haushaltsplan	Kostenberechnung Kostenfeststellung incl. Nebenkosten	Gewerk	Firma	Auftrags- summe
Finanzhaushalt							
<u>Erschließungmaßnahmen</u>							
I-0021							
BG Alte Schulstraße Rißegg	25.08.2014	16.01.2015	210.000,00 €	155.381,69 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Grüner & Mühlschlegel, Biberach	181.576,86 SR 155.381,69
1-0004							
BG Hochvogelstraße	08.12.2014	25.09.2015	950.000,00 €	700.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Strabag (Kirchhoff), Bad Hersfeld	596.877,64
1-0022							
BG Hauderboschen	Dez. 15	31.05.2016	1.850.000,00 €	900.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Gaiser, Moosburg	770.727,87
Sonstige Maßnahmen							
I-0007							
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung		Pauschale					
Martinstraße	15.06.2015	Okt. 15		25.000,00 €	Kanalisationsarbeiten	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	23.031,27
Franzfeld- und Schönbornweg	26.05.2015	18.09.2015		270.000,00€	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Härle, Maselheim	244.750,24
Talfeldstraße und Beethovenstraße	26.05.2015	Okt. 15		180.000,00€	Kanalisationsarbeiten	Fa. Grüner & Mühlschlegel, Biberach	178.197,36
Karlsbadweg	11.09.2015	Dez. 15		130.000,00 €	Kanalisationsarbeiten	Fa. Gräser, Ochsenhausen	126.343,30
			,				
I-0006 und I-0007							
Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung	26.02.2015	Dez. 15	Hausanschlüsse Kanalerneuerung Pauschale		Anteil: Kanalerneuerung und Hausanschlüsse (Gesamtauftrag 149.788,47 €	Fa. Grüner & Mühlschlegel, Biberach	100.000,00
					incl. Kanalsanierung offene Bauweise)		
					,		
Ergebnishaushalt							
4212300							
Unterhaltung Pumpwerke / RÜB							
RÜB Uferstraße	06.10.2014	21.05.2015	150.000,00 €	50.000,00 €	Erneuerung eletronische Ausrüstung	Fa. Cti, Leinfelden-Echterdingen	38.834,20
4212100							
Kanalsanierung	16.02.2015	Okt. 15	300.000,00 €	420.000,00 € (liegt im Rahmen des	Kanalinnensanierung Gebiet Birkendorf	Fa. Geiger, Kempten	380.646,23