

Übersicht der Baumaßnahmen 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung; Stand 30.09.2022

Haushaltsstelle <u>Baumaßnahmen</u>	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf lt. Haushaltsplan	Kostenberechnung Auftragssumme	Differenz	beauftragte Firma
Finanzhaushalt						
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>						
I-0031 BG Taubenplätze II	26.04.2021	07.06.2022	350.000 € 2021: 1.240.000 €	1.100.000,00 €	-140.000,00 € (ohne Neuanmeldung)	Fa. Gräser, Ochsenhausen
<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
I-0007 Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung			635.000 €	604.133,72 €	-30.866,28 €	
Breslaustraße	30.05.2022	17.06.2022		36.460,72 €		Fa. Kunz, Rot a. d. Rot
Rindenmooser Straße	18.07.2022	08.08.2022		57.673,00 €		Fa. Kunz, Rot a. d. Rot
Kanalrenovierung Gebiet 4 (Biberach Südwest)	03.08.2021	Mai 23		510.000,00 €		AKS Umwelttechnik GmbH, Westerstetten
I-0006 und I-0007 Kanal- u. Hausanschluss- instandsetzung und Neuverlegung	23.02.2022	Dezember 22	100.000 € 65.000 €	160.671,24 €	-4.328,76 €	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot
Ergebnishaushalt						
4212100 Kanalsanierungen Kanalreparatur Gebiet 4 (Biberach Südwest)	20.09.2021	Dezember 22	680.000 €	440.000,00 €	-240.000,00 €	Rothdach Umwelttechnik GmbH, Heimertingen