



## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 211/2007

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	17.12.2007

### Gigelberghalle Kostenfeststellung

#### I. Information

Der Gemeinderat hat am 11. November 2002 die Sanierung der Gigelberghalle gemäß Variante 1 DS 02/114-1 („Erhaltende Sanierung mit teilweisen funktionalen Verbesserungen“) beschlossen.

Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurden an die „Architekten am Weberberg“, Biberach, Humm – Zalenga – Karl – Kahle, beauftragt. Die Zusammenarbeit mit den Architekten wie auch die Durchführung der Maßnahme verliefen sehr gut.

**Die Kostenberechnung für die beschlossenen Maßnahmen endete mit € 3.796.000,--.**

Die Sanierung erfolgte von Sommer 2003 bis Sommer 2004.

Die Einweihung der Halle nach der Sanierung wurde am 23. Oktober 2004 gefeiert.

Haushaltsmittel wurden wie folgt bereitgestellt:

HH 2000 DM 80.000,--	40.903,35 €
HH 2001 DM 320.000,--	163.613,40 €
HH 2002	50.000,00 €
HH 2003	1.500.000,00 €
HH 2004	1.741.000,00 €
HH 2005	200.484,00 €

**Bereitgestellte HH-Mittel gesamt** **3.696.000,75 €**

abzügl. Sperre – Deckungsmittel für and. Projekt - **25.000,00 €**

abzügl. nicht übertragener HH-Rest - **100.000,00 €**

Damit mussten nach günstigen Vergaben 100.000,-- € weniger bereitgestellt werden, als in der Kostenberechnung ausgewiesen waren. Weitere 125.000,-- € konnten während der Baumaßnahme eingespart werden.

Die Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

1 Grundstück	0,00 €
2 Herrichten und Erschließen	38.158,75 €
3 Bauwerk – Baukonstruktion	1.817.966,09 €
4 Bauwerk – Technische Anlagen	960.310,88 €
5 Außenanlagen	6.500,00 €
6 Ausstattung	117.468,21 €
7 Baunebenkosten	616.923,38 €

**Gesamtkosten des Projekts** **3.557.327,30 €.**

**Damit bleibt ein nicht mehr benötigter Haushaltsrest  
in Höhe von** **13.673,45 €.**

Reiser



