

# RZB - Neubau Realschule mit Sporthalle

Kostenkontrolle

|                                |                               |               |      |              | 14.04.2011<br>DS 61/2011 | 28.11.2011<br>DS 199/2011 | 09.02.2012                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| KGR                            | Hochbau/Außenanlage           | BA 01         | 2    | BA 02        | Kostenber.<br>gesamt     | Kostenprogn.              | aktuelle<br>Kostenprognose |
|                                |                               | Schule-GT     | GT   | Sporthalle   |                          |                           |                            |
| 100                            | Grundstück                    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       |
| 200                            | Herrichten und Erschließen    | 1.225.188,42  |      | 394.852,34   | 1.620.040,76             | 1.400.240,21              | 1.399.237,97               |
| 300                            | Bauwerk - Baukonstruktion     | 16.269.168,30 |      | 5.051.573,80 | 21.320.742,10            | 21.043.550,03             | 21.106.710,33              |
| 400                            | Bauwerk - Technische Anlagen  | 7.276.628,96  |      | 1.500.660,81 | 8.777.289,76             | 8.519.731,24              | 8.483.129,36               |
| 500                            | Außenanlagen                  | 1.395.130,71  |      | 355.661,31   | 1.750.792,02             | 1.716.007,87              | 1.710.444,12               |
| 600                            | Ausstattung und Kunstwerke    | 1.412.601,40  |      | 48.552,00    | 1.461.153,40             | 1.693.494,58              | 1.672.594,58               |
| 700                            | Nebenkosten                   | 4.513.616,47  |      | 1.411.856,03 | 5.925.472,51             | 5.885.168,53              | 5.920.997,33               |
| gesamt                         | brutto                        | 32.092.334,26 | 0,00 | 8.763.156,29 | 40.855.490,55            | 40.258.192,46             | 40.293.113,69              |
|                                | abzügl. Mwst. Mensa           | -290.876,90   |      |              |                          | -290.876,90               | -290.875,90                |
| gesamt                         | brutto                        | 31.801.457,36 | 0,00 | 8.763.156,29 | 40.564.613,65            | 39.967.315,56             | 40.002.237,79              |
| Vergabe                        | Herrichten Baugel. DS 44/2011 |               |      |              | -661.634,19              |                           |                            |
| GESAMT SCHULE GT u. SPORTHALLE |                               |               |      |              | 39.902.979,46            |                           |                            |

|  | Sportfreiflächen                                     |  |  |  | Kostenberech. | Kostenstand<br>28.11.2011 | aktuelle<br>Kostenprognose |
|--|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------|----------------------------|
|  | Neubau Kunstrasenplatz                               |  |  |  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00              | 1.250.000,00               |
|  | Ersatz Kleinspielfeld                                |  |  |  | 400.000,00    | 216.822,50                | 216.822,50                 |
|  | Ersatz 100 m Bahn                                    |  |  |  | 82.000,00     | 82.000,00                 | 82.000,00                  |
|  | Neubau Sportanlage Kreis                             |  |  |  | 786.000,00    | 786.000,00                | 786.000,00                 |
|  | Skateranlage                                         |  |  |  | 274.000,00    | 274.000,00                | 274.000,00                 |
|  | Grünflächen u. Wege weg.<br>Verlagerung Sportstätten |  |  |  | 270.000,00    | 270.000,00                | 270.000,00                 |
|  | Ergänzung Umkleiden Erlenweg                         |  |  |  | 460.000,00    | 460.000,00                | 460.000,00                 |
|  | Gesamt Sportfreiflächen                              |  |  |  | 3.522.000,00  | 3.338.822,50              | 3.338.822,50               |

|  | Verkehr                          |  |  |  | Kostenberech. | Kostenstand<br>28.11.2011 | aktuelle<br>Kostenprognose |
|--|----------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------|----------------------------|
|  | Parkplatz auf Schulgelände       |  |  |  | 100.000,00    | 94.468,00                 | 94.468,00                  |
|  | Hans-Liebherr-Str.               |  |  |  | 675.000,00    | 675.000,00                |                            |
|  | Wilhelm-Leger-Str. incl. Kreisel |  |  |  | 365.000,00    | 580.000,00                | 1.340.000,00               |
|  | Erlenweg                         |  |  |  | 180.000,00    | 180.000,00                |                            |
|  | Gesamt Verkehr                   |  |  |  | 1.320.000,00  | 1.529.468,00              | 1.434.468,00               |

|  |  |  |  |  |               |               |               |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
|  |  |  |  |  | 44.744.979,46 | 44.835.606,06 | 44.775.528,29 |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|