

RZB - Neubau Realschule mit Sporthalle

Kostenkontrolle

				14.04.2011 DS 61/2011	28.11.2011 DS 199/2011	09.02.2012 DS 15/2012	29.05.2012
KGR	Hochbau/Außenanlage	BA 01	BA 02	Kostenber. gesamt	Kostenprogn.	Kostenprogn.	aktuelle Kostenprognose
		Schule-GT	Sporthalle				
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	1.225.188,42	394.852,34	1.620.040,76	1.400.240,21	1.399.237,97	1.414.449,36
300	Bauwerk - Baukonstruktion	16.269.168,30	5.051.573,80	21.320.742,10	21.043.550,03	21.106.710,33	21.586.167,96
400	Bauwerk - Technische Anlagen	7.276.628,96	1.500.660,81	8.777.289,76	8.519.731,24	8.483.129,36	8.284.460,06
500	Außenanlagen	1.395.130,71	355.661,31	1.750.792,02	1.716.007,87	1.710.444,12	2.131.984,78
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.412.601,40	48.552,00	1.461.153,40	1.693.494,58	1.672.594,58	1.494.961,77
700	Nebenkosten	4.513.616,47	1.411.856,03	5.925.472,51	5.885.168,53	5.920.997,33	5.922.834,74
gesamt	brutto	32.092.334,26	8.763.156,29	40.855.490,55	40.258.192,46	40.293.113,69	40.834.858,67
	abzügl. Mwst. Mensa	-290.876,90			-290.876,90	-290.876,90	-290.876,90
gesamt	brutto	31.801.457,36	8.763.156,29	40.564.613,65	39.967.315,56	40.002.236,79	40.543.981,77
Vergabe	Herrichten Baugel. DS 44/2011			-661.634,19			
GESAMT SCHULE GT u. SPORTHALLE				39.902.979,46			

	Sportfreiflächen			Kostenberech.	Kostenstand 28.11.2011	Kostenstand 09.02.2012	aktuelle Kostenprognose
	Neubau Kunstrasenplatz			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.052.825,64
	Ersatz Kleinspielfeld			400.000,00	216.822,50	216.822,50	in KGR 500
	Ersatz 100 m Bahn			82.000,00	82.000,00	82.000,00	104.000,00
	Neubau Sportanlage Kreis			786.000,00	786.000,00	786.000,00	877.450,00
	Skateranlage			274.000,00	274.000,00	274.000,00	255.958,28
	Grünflächen u. Wege weg. Verlagerung Sportstätten			270.000,00	270.000,00	270.000,00	223.430,82
	Ergänzung Umkleiden Erlenweg			460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	Ertüchtigung Kreissportplatz						136.418,33
	Gesamt Sportfreiflächen			3.522.000,00	3.338.822,50	3.338.822,50	3.110.083,07

	Verkehr			Kostenberech.	Kostenstand 28.11.2011	Kostenstand 09.02.2012	aktuelle Kostenprognose
	Parkplatz auf Schulgelände			100.000,00	94.468,00	94.468,00	in KGR 500
	Hans-Liebherr-Str.			675.000,00	675.000,00		
	Wilhelm-Leger-Str. incl. Kreisel			365.000,00	580.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	Erlenweg			180.000,00	180.000,00		
	Gesamt Verkehr			1.320.000,00	1.529.468,00	1.434.468,00	1.340.000,00

				44.744.979,46	44.835.606,06	44.775.527,29	44.994.064,84
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------