

Übersicht der Baumaßnahmen 2016 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Stand 30.09.2016							
Haushaltstelle Baumaßnahmen	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf lt. Haushaltsplan	Kostenberechnung Kostenfeststellung incl. Nebenkosten	Gewerk	Firma	Auftrags- summe
Finanzhaushalt							
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>							
I-0001							
Erschließungskanäle - Retentionsbecken Aspach-Nord	18.07.2016	30.09.2016	50.000,00 €	60.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Gebr. Schliesser, Wain	55.474,71 €
I-0022							
BG Hauderboschen	07.12.2015	29.09.2016	920.000,00 €	850.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Gaiser, Moosburg	770.727,87 €
<u>Sonstige Maßnahmen</u>							
I-0007							
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung			Pauschale (400.000 €)				
Reinstetter Straße	29.03.2016	Okt. 16	↓	90.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Gräser, Ochsenhausen	88.290,50 €
Bismarckring	01.08.2016	09.09.2016	↓	120.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Beller, Herbertingen	119.538,58 €
In der Aye	05.09.2016	Okt. 16	↓	25.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Beller, Herbertingen	22.292,21 €
Richard-Wagner-Straße	29.08.2016	Nov. 16	↓	50.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	49.281,47 €
Stettinweg	29.08.2016	Nov. 16	↓	80.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Beller, Herbertingen	75.235,37 €
I-0006 und I-0007							
Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung	05.02.2016	Dez. 16	Hausanschlüsse / Kanalerneuerung Pauschale	50.000,00 € 50.000,00 €	Anteil: Kanalerneuerung und Hausanschlüsse (Gesamtauftrag 123.255,69 €) incl. Kanalsanierung offene Bauweise)	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	100.000,00 €