

Übersicht der Baumaßnahmen 2019 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung; Stand 30.09.2019							
<u>Haushaltstelle Baumaßnahmen</u>	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf lt. Haushaltsplan	Kostenberechnung Kostenfeststellung incl. Nebenkosten	Gewerk	Firma	Auftrags- summe
Finanzhaushalt							
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>							
I-0022							
BG Hauderboschen Reihenhaus- bebauung Albert-Schweizer-Weg	07.10.2019	31.10.2019	0,00 €	80.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot	76.396,66 €
I-0026			(VE 1.600.000 €)				
BG Breite III	27.05.2019	01.04.2020	1.000.000,00 €	2.200.000,00 €	anteilige Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Strabag, Langenargen	2.006.784,36 €
I-0027							
GE Mittelbiberacher Steige	11.03.2019	27.09.2019	360.000,00 €	270.000,00 €	anteilige Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot	231.092,85 €
<u>Sonstige Maßnahmen</u>							
I-0007							
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung			Pauschale (300.000 €)				
Rindenmooser Straße in Rindenmoos	16.09.2019	20.12.2019	↓	100.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Strabag, Langenargen	85.000,00 €
Birkenharder Straße	01.03.2020	30.06.2020	↓	240.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Grüner & Mühschlegel, Biberach	239.242,25 €
I-0009							
Maßnahmen zur Fremdwasser- reduzierung Ummendorfer Str.	28.10.2019	29.11.2019	25.000,00 €	20.000,00 €	anteilige Umschlusarbeiten und Hausanschlüsse I-006 18.000 €	Fa. Storz, Ravensburg	37.856,78 €
I-0029							
Erneuerung Regenüberlaufbecken	11.09.2019	31.10.2019	50.000,00 €	15.000,00 €	Umstellung Fernwirkanlage RÜBs Stegwiesen und Rißegg / Rindenmoos	Cti Automation, Leinfelden- Echterdingen	14.054,03 €
I-0006 und I-0007							
Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung	13.02.2019	Dez. 19	Hausanschlüsse / Kanalerneuerung Pauschale	100.000,00 € 50.000,00 €	Anteil: Kanalerneuerung und Hausanschlüsse (Gesamtauftrag: 144.257,63 € incl. Kanalinstandsetzung)	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot	100.000,00 €