

## Übersicht der Baumaßnahmen 2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung; Stand 30.09.2021

| <u>Haushaltsstelle<br/>Baumaßnahmen</u>  | Baubeginn  | Abnahme /<br>voraussichtl.<br>Fertigstellung | Gesamtbedarf lt.<br>Haushaltsplan | Kostenberechnung<br>Kostenfeststellung<br>incl. Nebenkosten | Differenz                                 | beauftragte Firma                            |
|--|------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| <b>Finanzhaushalt</b>  |            |  |                                   |   |   |  |
| <u>Erschließungsmaßnahmen</u>  |            |  |                                   |   |   |  |
| I-0005<br>GE Flugplatz II  | 02.03.2020 | 05.11.2020                                   | 300.000 €<br>2020: 2.000.000 €    | 1.565.365,14 €  | -434.634,86 €<br>(ohne Neuanmeldung)      | Fa. Peter Gross, Pfullendorf                 |
| I-0031<br>BG Taubenplätzle II  | 26.04.2021 | Mai 22                                       | 1.240.000 €                       | 1.100.000,00 €  | -140.000,00 €                             | Fa. Gräser, Ochsenhausen                     |
| <u>Sonstige Maßnahmen</u>  |            |  |                                   |   |   |  |
| I-0007<br>Erneuerung schadhafter Kanäle<br>inkl. Höherdimensionierung            |            |  | 540.000 €                         | 790.000,00 €  | 250.000,00 €<br>(Fälligkeit erst in 2022) |  |
| Mettenberger Straße  | 14.09.2020 | Dezember 21                                  |                                   | 280.000,00 €  |   | Fa. Hämmerle, Oggelshausen                   |
| Kanalrenovierung Gebiet 4<br>(Biberach Südwest)                                  | 03.08.2021 | April 22                                     |                                   | 510.000,00 €  |   | AKS Umwelttechnik GmbH,<br>Westerstetten     |
| I-0006 und I-0007<br>Kanal- u. Hausanschluss-<br>instandsetzung und Neuverlegung | 01.02.2021 | Dezember 21                                  | 100.000 €<br>60.000 €             | 157.508,98 €  | 2.491,02 €                                | Fa. Kunz, Rot a. d. Rot                      |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |            |  |                                   |   |   |  |
| 4212100<br>Kanalsanierungen<br>Kanalreparatur Gebiet 4<br>(Biberach Südwest)     | 20.09.2021 | April 22                                     | 550.000 €                         | 440.000,00 €  | -110.000,00 €                             | Rothdach Umwelttechnik GmbH,<br>Heimertingen |