

Aufzugsanlage	65.500,00 €	46.254,11 €	-19.245,89 €
Bauwerk-Technische Anlagen	471.027,95 €	439.969,41 €	-31.058,54 €
Summe Bauwerk	1.377.177,95 €	1.474.310,02 €	97.132,07 €
Außenanlagen			
	Ko-Berechnung	Kostenfortschreibung	Ko-Abweichung
	01.12.2022	19.09.2023	
Außenanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Baunebenkosten			
	Ko-Berechnung	Kostenfortschreibung	Ko-Abweichung
	01.12.2022	19.09.2023	
Baunebenkosten	272.395,00 €	284.297,00 €	11.902,00 €
Zusammenstellung der Kosten			
	Ko-Berechnung	Kostenanschlag lt. Angebot	Ko-Abweichung
	01.12.2022	12.04.2023	
Vorbereitende Maßnahmen	39.375,00 €	0,00 €	0,00 €
Baukonstruktion & Technische Anlagen	1.377.177,95 €	1.474.310,03 €	97.132,08 €
Schreiner/WC-Trennwände	-10.500,00 €		
Fundamenterder/Blitzschutz	-4.801,20 €		
Außenanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Baunebenkosten	272.395,00 €	284.297,00 €	11.902,00 €
Summe	1.703.646,75 €	1.788.607,03 €	109.034,08 €

Noch nicht ausgeschriebene Gewerke sind in Rot hinterlegt

in Grün hinterlegte Gewerke waren in der ursprünglichen Kostenberechnung noch nicht aufgeführt