

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 105/2008**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Gemeinderat	ja	09.06.2008

Terminsituation Freideck TG Stadthalle

Information

Nach Überarbeitung des Terminplans für das **Freideck** mit den neuesten Daten wurde festgestellt, dass mit einer Fertigstellung erst kurz vor Weihnachten zu rechnen ist, sofern das Wetter und weitere Zwangspunkte mitspielen.

Zur Situation:

Der Planungs- und Koordinationsaufwand infolge der Umgestaltung auf dem Freideck war doch erheblich, und zog sich länger hin als vermutet. Zwischenzeitlich ist die Planung weitestgehend abgeschlossen, und es steht fest, welche Arbeiten anstehen, wie umfangreich diese sind, und welcher Zeitaufwand hierfür entsteht.

Hieraus ergibt sich der o.g. Fertigstellungstermin im Dezember 2008.

Eine Fertigstellung vor Dezember kann nur erfolgen, wenn ab 16.Juni 2008 für mind. sechs Wochen die öffentlich zugänglichen Parkplätze (25 Stück) nicht mehr angeboten werden.

Weitere Information:

Die Arbeiten in der Tiefgarage laufen im Übrigen planmäßig und wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Tiefgarage zum geplanten Termin Ende Oktober für den Parkbetrieb freigeben können.

Achim Dempel
Stadtwerke Biberach GmbH
Parkierung