

**Anlage 1: Angebotsübersicht - Kauf bzw. Anmietung von 3 Klassenmodulen für 4 Jahre**

Angebote	Kauf	Zuschlag	Kauf Gesamt	Miete	Zuschlag	Miete Gesamt	Infos
Fa. Nusser, Winnenden	297.500		<b>381.500</b>	319.872		<b>398.872</b>	Kauf-Bruttopreise, 1.214 EUR / qm, Lieferzeit: 4 Monate
Fa. ABA-Holz, Gersthofen	267.750		<b>351.750</b>				Kauf-Bruttopreise, Mietangebot konnte nicht abgegeben werden 964 EUR / qm Dieses Angebot in HA-Vorlage enthalten. Lieferzeit: 3 Monate
Fa. CMD Vermietung, Deetz	169.980	25.500	<b>279.480</b>	105.108	25.500	<b>209.608</b>	Kauf-Bruttopreise, 561 EUR / qm, Lieferzeit: minimum 6 Monate Zuschlag bei Kauf für Klima, Akustik und Sicherheit ca. 8.500 EUR/Kl.Zi. Oder ca. 150 EUR / qm Zuschlag enthält: Verbesserte Dämmung (EnEV 2007), Bodenbelag: Lino anstatt PVC, Unterputzverkabelung, Beleuchtung nach DIN, Ela-Ausstattung, Beschattung innen, Schürze Unterbau, Sicherheitsverglasung, Akustik-Nadelvlies
Fa. KMS Mietcontainer, Bad Abbach	168.037	25.500	<b>277.537</b>	159.631	25.500	<b>264.131</b>	Kauf-Bruttopreise, 681 EUR / qm Lieferzeit: 2 Monate Zuschlag bei Kauf für Klima, Akustik und Sicherheit ca. 8.500 EUR/Kl.Zi. Oder ca. 150 EUR / qm Zuschlag enthält: Verbesserte Dämmung (EnEV 2007), Bodenbelag: Lino anstatt PVC, Unterputzverkabelung, Beleuchtung nach DIN, Ela-Ausstattung, Beschattung innen, Schürze Unterbau, Sicherheitsverglasung, Akustik-Nadelvlies
<b><u>Zu allen Angeboten kommen folgende zusätzliche Kosten:</u></b> 1) Abbau 2) Herstellung Bauuntergrund sowie Anschlusskosten (Strom, Wasser, Abwasser) 3) Mobiliar 4) Rückbau Baugelände 5) Betriebskosten <b>Gesamt</b>	5.000 20.000 34.000 5.000 20.000 <b>84.000</b>			20.000 34.000 5.000 20.000 <b>79.000</b>			Nähere Erläuterung: vgl. Vorlage