

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2018/023**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	12.03.2018	Kenntnisnahme

Errichtung von WC-Anlagen auf den Friedhöfen der Stadt Biberach

- Kostenfeststellung

I. Information

1) Kurzfassung

Gemäß der Machbarkeitsstudie über die Errichtung von WC-Anlagen auf den Friedhöfen der Stadt Biberach (DR 41/2015-1) wurde der Neubau jeweils eines öffentlichen WCs am katholischen Friedhof und Stadtfriedhof, sowie der Einbau in den Nebenraum der Heilig-Geist-Kirche realisiert.

Die Kosten für die einzelnen Bauvorhaben betragen:

WC-Anlage am katholischen Friedhof	153.128,19 €
WC-Anlage am evangelischen Friedhof	58.826,52 €
WC-Anlage am Stadtfriedhof	176.263,58 €

2) Baumaßnahme

Die Baumaßnahmen umfassten folgende Leistungen:

WC-Anlage am katholischen Friedhof:

Die Wasserleitungen mussten von der Ehinger Straße die Elektroversorgung aus der Kirche zum WC-Gebäude geführt werden. Die behindertengerechte WC-Anlage wurde als Fertigteil geliefert, aufgestellt und an die Leitungen angeschlossen.

Mit dem Bau wurde im März 2016 begonnen. Bei den Aushubarbeiten stieß man auf die Fundamente des ehemaligen Siechehauses aus dem Jahre 1250. Die Baustelle wurde vorübergehend eingestellt. Nach archäologischer Untersuchung und Dokumentation sowie Freigabe durch das Landesdenkmalamt konnten die Bauarbeiten im Herbst 2016 fortgeführt werden. Die WC-Anlage ging Ende Dezember 2016 in Betrieb.

WC am evangelischen Friedhof:

Der Nebenraum der Heilig-Geist-Kirche wurde abgeteilt und ein behindertengerechtes WC eingebaut.

Mit dem Bau wurde im September 2016 begonnen. Das WC konnte Anfang 2017 in Betrieb genommen werden.

WC-Anlage am Stadtfriedhof:

Die Wasser- und Elektroleitungen wurden vom Gebäude des Bauhofs zum WC-Gebäude am unteren Eingang des Friedhofes geführt. Die Entwässerung der WC-Anlage erfolgt in eine Grube, die regelmäßig geleert wird. Die behindertengerechte WC-Anlage wurde als Fertigteil geliefert, aufgestellt und an die Leitungen angeschlossen.

Mit dem Bau wurde im Juli 2017 begonnen. Die WC-Anlage wurde im Herbst 2017 in Betrieb genommen.

3) Mittelbereitstellung

Folgende Mittel wurden bereitgestellt:

WC-Anlage am katholischen Friedhof	175.000,00 €
WC-Einbau am evangelischen Friedhof	75.000,00 €
WC-Anlage am Stadtfriedhof	<u>200.000,00 €</u>
Insgesamt	450.000,00 €

4) Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung der Baumaßnahmen gliedert sich wie folgt:

KGR	Hochbau/ Außenanlage	WC-Anlage am kath. Friedhof 2.7510100.945000	WC-Anlage am evang. Friedhof 2.7510100.941000	WC-Anlage am Stadtfriedhof 2.7510100.940000
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	47.782,28	0,00	70.879,54
300	Bauwerk - Baukonstruktion	75.789,77	29.297,59	79.598,05
400	Bauwerk - Technische Anlagen	2.732,43	17.557,95	3.047,59
500	Außenanlagen	4.186,37	5.473,39	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00	0,00
700	Nebenkosten	22.637,34	6.497,59	22.738,40
gesamt	brutto	153.128,19	58.826,52	176.263,58
	bereitgestellt	175.000,00	75.000,00	200.000,00
	Rest	21.871,81	16.173,48	23.736,42

Damit wurden die 3 Projekte mit insgesamt 61.781,71 € unter der bereitgestellten Summe abgerechnet.

Kopf-Jasinski

18_02_21_WC-Anlagen_Zusammenstellung