Übersicht der Baumaßnahmen 2017 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Stand 30.09.2017

Haushaltstelle Baumaßnahmen	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf lt. Haushaltsplan	Kostenberechnung Kostenfeststellung incl. Nebenkosten	Gewerk	Firma	Auftrags-summe
Finanzhaushalt							
Erschließungmaßnahmen							
I-0022							
BG Hauderboschen	19.06.2017	Jun. 18	900.000,00 € VE 1.100.000 €	2.000.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Schwall, Laupheim	1.636.796,20 €
I-0024							
GE Vollmerstraße Verlängerung	08.03.2017	Okt. 17	540.000,00 €	540.000,00 €	Erd- u. Kanalisationsarbeiten	Fa. Grüner & Mühlschlegel, Biberach	395.337,43 €
Sonstige Maßnahmen							
I-0007							
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung			Pauschale (400.000 €)				
Schwarzbachstraße	20.03.2017	21.04.2017	↓	50.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	38.691,66 €
Mittelbergstraße	26.06.2017	29.09.2017		150.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Gräser, Ochsenhausen	144.464,11 €
Ulmer Straße	01.03.2017	28.04.2017		80.000,00 €	anteilige Kanalisationsarbeiten	Fa. Härle, Maselheim	65.578,05 €
I-0006 und I-0007							
Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung	17.02.2017	Dez. 17	Hausanschlüsse / Kanalerneuerung Pauschale	50.000,00 € 50.000,00 €	Anteil: Kanalerneuerung und Hausanschlüsse (Gesamtauftrag 137.938,49 €) incl. Kanalsanierung offene Bauweise)	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot	100.000,00 €