

## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 2023/109

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Bauausschuss	öffentlich	26.06.2023	Beschlussfassung			

### Barrierefreier Umbau der 3 Bushaltestellen an der Kreuzung Waldseer Straße/Kolpingstraße/Königsbergallee – zusätzlicher Mittelbedarf

#### I. Beschlussantrag

1. Für die Finanzierung des barrierefreien Umbaus der drei Bushaltestellen im Kreuzungsbereich der Waldseer Straße/Kolpingstraße/Königsbergallee werden im Investitionshaushalt bei den Investitionsnummern 54170-T023 Buskap Ritter-von-Essendorf-Straße, 54170-T024 Buskap Ziegelstraße und 54170-T031 Buskap Waldseer Straße jeweils 30.000 € gesperrt.
2. Für die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben stellt der Bauausschuss bei der Investitionsnummer 54170-T013 insgesamt 90.000 € überplanmäßig bereit.

#### II. Begründung

##### 1. Kurzfassung

Durch die Vorgaben des Baulastträgers der dortigen Bundesstraßen stellt sich der Eingriff für den barrierefreien Umbau deutlich umfangreicher dar. Dies sowie auch die immensen Baupreissteigerungen führten jetzt dazu, dass der Angebotspreis für die Maßnahme den Haushaltsansatz stark übersteigt. Nachdem in den nächsten zwei Jahren nicht mit einem stärkeren Preisrückgang im Tiefbau zu rechnen ist, sollten diese wichtigen Bushaltestellen im Stadtzentrum in diesem Jahr barrierefrei umgebaut werden.

##### 2. Ausgangssituation

Nach den ursprünglichen Planungen für den Aufnahmeantrag in die Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) war vorgesehen an allen drei Bushaltestellen nur die Randeinfassungen auf 18 cm anzuheben und die erforderlichen Leitsysteme für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen dort einzubauen. Im Rahmen des nachfolgenden Förderantrag wurde dann vom Straßenbaulastträger im Bereich der Haltestelle Kolpingstraße und Waldseer Straße stadtauswärts ein kompletter Umbau gefordert. Hintergrund war, dass nach den Entwurfsrichtlinien nur so sichergestellt sei, dass die Busse auch mit einem Abstand von maximal 5 cm zu den neuen Borden mit allen Rädern zum Stehen kommen.

Deshalb ist der Eingriff für den Umbau deutlich umfangreicher. Hierdurch und durch die Preissteigerungen seit Mai 2022 (Anmeldezeitpunkt Anlage 10 Haushalt 2023) haben sich die dortigen Kosten stark erhöht.

### **3. Weitere Vorgehensweise**

Diese drei Bushaltestellen sind in dem vom Gemeinderat beschlossenen 5-Jahresprogramm zum barrierefreien Umbau von insgesamt 52 Bushaltestellen beinhaltet. Es handelt sich dort um einen zentralen Haltebereich des ÖPNV mit vielen ein- und aussteigenden Fahrgästen. Deshalb sollte der Bauausschuss der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel zustimmen. Somit könnte der Umbau der drei Bushaltestellen nach Schützen noch in diesem Jahr erfolgen.

### **4. Kosten**

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die drei Bushaltestellen im Kreuzungsbereich Waldseer-Straße/Kolpingstraße/Königsbergallee setzen sich wie folgt zusammen:

Bisherige Kosten	6.293,74 €
Angebot Baukosten	212.521,00 €
Baunebenkosten	16.185,26 €
<hr/>	
Gesamtkosten	235.000,00 €

Im Haushalt sind unter der Investitionsnummer 54170-T013 bisher insgesamt 145.000 € bereitgestellt. Somit benötigen wir zusätzlich 90.000 € zur Gesamtfinanzierung des barrierefreien Umbaus der drei Bushaltestellen.

Zur Finanzierung können nachfolgende Deckungsreserven herangezogen werden:

54170-T023 Buskap Ritter-von-Essendorf-Straße	30.000 €
54170-T024 Buskap Ziegelstraße	30.000 €
54170-T031 Buskap Waldseer Straße	30.000 €

### **5. Beschlussempfehlung**

Die Verwaltung empfiehlt dem Bauausschuss der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel zuzustimmen, damit der Bauauftrag an die Firma Grüner und Mühlischlegel auf der Grundlage ihres Angebotes vom 16. Mai erteilt werden kann.

Münsch