



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 135/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	17.09.2012

Erschließung des GE Flugplatz - Auftragserweiterung im 1. Bauabschnitt

I. Information

1) Einleitung

Der Bauausschuss der Stadt Biberach hat in öffentlicher Sitzung am 5. Juli 2012 mit Drucksache 110/2011 die Arbeiten für den 1. BA – innere Erschließung für das GE Flugplatz an die Firma F. Kirchhoff vergeben.

Um ein größeres Grundstück im 1. BA zu generieren und so flexibel auf Anfragen reagieren zu können ist die Haupteerschließungsstraße um ca. 70 m zu verlängern und die Wendeanlage entsprechend zu verschieben.

Die notwendigen Mehrmassen für den Kanal und auch den Straßenbau wurden mit etwa 10 % des bisher ausgeschriebenen Leistungsumfangs ermittelt.

Auf der Basis des Hauptangebotes der Firma F. Kirchhoff ergeben sich damit nachstehende Mehrkosten:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	55.000,00 € brutto
Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Kanal)	65.000,00 € brutto
Umfang Zusatzbeauftragung gesamt	<u>120.000,00 € brutto</u>

2) Vergabeentscheidung

Nach Vorabgesprächen und Detailverhandlungen mit der Fa. Kirchhoff ist diese bereit, die Zusatzleistungen zu den Konditionen des Hauptangebotes auszuführen. Damit die notwendigen Arbeiten zeitnah hergestellt werden können und zur Erreichung eines einheitlichen Ausbaustandards ist es sinnvoll, die Mehrarbeiten mit dem Unternehmer vor Ort zu realisieren. Die Auftragserweiterung für den Straßenbau wurde daher, im Einvernehmen mit dem Büro ES tiefbauplanung Mittelbiberach an die Firma F. Kirchhoff Straßenbau

GmbH, Langenargen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 4. Juni 2012 in Höhe von 55.000,00 € vergeben.

Die Vergabe der Kanalisationsarbeiten mit einem Volumen von 65.000,00 € erfolgt direkt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

3) Finanzierung und Kostenkontrolle

Wie bisher vorgesehen, wird auch in dem zu verlängernden Bereich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die reine Fahrbahn mit Randeinfassungen zu den geplanten Park- und Grünstreifen hergestellt. Provisorien und Rückbauten sind dadurch entbehrlich und Grundstückszufahrten können problemlos angelegt werden. Bei Bedarf werden dann die Arbeiten für Parkstreifen, Grünflächen, Gehwege und Beleuchtung ausgeschrieben und die Kosten fortgeschrieben.

Derzeitige Vergabe mit den zu erwartenden Zusatzkosten:

Zusatzleistungen Straßenbau lt. Angebot der Fa. F. Kirchhoff		55.000,00 €
Bau- und Bestandsvermessung	ca.	2.000,00 €
Baunebenkosten, Unvorhergesehenes und Rundung.	ca.	10.000,00 €
gesamt		67.000,00 €

Die in Anlage 6 der Drucksache Nr. 214/2011 für die innere Erschließung dargestellten Kosten sind wie folgt anzupassen:

Innere Erschließung	BA 1 - bisher	BA 1 - neu
Straßenbau (ohne Endausbau)	1.200.000,00 €	1.375.000,00 €
Provisorische Erschließung/Bauzufahrt 1.BA	150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamtkosten	1.350.000,00 €	1.525.000,00 €

Unter Berücksichtigung der bisherigen Vergabesumme in Höhe von 549.905,58 € an die Firma F. Kirchhoff (Kostenberechnung 670.000,00 €) für die ursprünglich geplante innere Erschließung stehen im Haushaltsplan 2012 der Stadt Biberach einschl. der Haushaltsreste aus 2011 noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

HSt.	Titel	Betrag
02.6300100.951178	GE Flugplatz	2.056.608,19 €

Die Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist somit gewährleistet.

4) Weiteres Vorgehen

Durch die Einigung mit der Firma Kirchhoff können die notwendigen Planänderungen und Ergänzungen in einem Block als Gesamtwerk ausgeführt werden.

Rechmann